

**Evaluación al Primer Semestre 2022 de las Inversiones a cargo de la Gerencia de Infraestructura Educativa**

PROGRAMA APROBADOS POR LEY N°29775	DEFINICION	ITEM	CUI	INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA- 1ER SEMESTRE	META FISICA				META FINANCIERA		
						PROGRAMADA	EJECUTADA	% AVANCE	ESTADO SITUACIONAL	PROGRAMADO AL 30.06	EJECUTADO AL 30.06	% AVANCE
e. : Programa de Construcción de Infraestructura	Comprende la reconstrucción, reparación, equipamiento y modernización de escuelas públicas con el factor de énfasis en el desarrollo informático y sistema de internet, debiendo tener como fin el dotarlas de los elementos que permitan conformar aulas virtuales de aprendizaje, enseñanza y perfeccionamiento para alumnos y profesores de la Provincia Constitucional del Callao.	1	2478087	REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE RAUL PORRAS BARRENECHEA - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	OBRA	1	1	100%	Ha culminado al 100% la meta física de la inversión, que corresponde a la ejecución de la Obra de la inversión con CUI 2478087.	504,760.52	504,761.00	100%
		2	2478121	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 131 MI MUNDO MAGICO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	OBRA	1	1	100%	Ha culminado al 100% la meta física de la inversión, que corresponde a la ejecución de la Obra de la inversión con CUI 2478121.	379,513.66	379,514.00	100%
		3	2511547	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 3089 LOS ANGELES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	OBRA	1	1	100%	Ha culminado al 100% la meta física de la inversión que corresponde a la ejecución de la Obra de la inversión con CUI 2511547.	390,084.00	390,083.00	100%
		4	2511559	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5130-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	OBRA	1	1	100%	Ha culminado al 100% la meta física de la inversión, que corresponde a la ejecución de la Obra de la inversión con CUI 2511559.	446,196.57	446,197.00	100%
		5	2511621	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5049 EMMA DETTMANN DE GUTIERREZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	OBRA	1	1	100%	Ha culminado al 100% la meta física de la inversión, que corresponde a la ejecución de la Obra de la inversión con CUI 2511621.	327,196.14	327,196.00	100%
		6	2511568	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5076 NSTRA. SRA.DE LAS MERCEDES - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	OBRA	0.90	0.90	100%	Avance físico, se viene ejecutando al primer semestre un avance del 90.43% de la Obra de la IOARR señalada.	691,056.15	691,056.00	100%
		7	2511554	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 4021 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	OBRA	0.90	0.90	100%	Avance físico, se viene ejecutando al primer semestre un avance del 90.07% de la Obra de la IOARR señalada.	409,812.17	409,812.00	100%
		8	2478119	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 5075 INCA GARCILASO DE LA VEGA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	OBRA	0.636	0.636	100%	se viene ejecutando al primer semestre un avance del 63.63% de la Obra de la IOARR señalada.	270,218.05	270,218.00	100%
		9	2478074	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 75 - MAURA ROSA - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	OBRA	0	0	0%	Respecto al avance físico se precisa que la obra de la inversión con CUI N°2478074 se encuentra en convocatoria de contratación: AS-SM-10-2022-OEC/CAFED-1, según calendario establecido en el SEACE se encuentra en la etapa de perfeccionamiento de contrato, el gasto se efectuara una vez inicie la ejecución de obra.	0.00	0.00	0%
		10	2478418	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 119 VIRGEN MARIA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	OBRA	0	0	0%	Respecto al avance físico se precisa que la obra de la inversión con CUI N°2478418 se encuentra en convocatoria de contratación: AS-SM-11-2022-OEC/CAFED-2, el gasto se efectuara una vez inicie la ejecución de obra.	0.00	0.00	0%
		11	2499803	RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5151 - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	OBRA	0	0	0%	Respecto al avance físico se precisa que la obra de la inversión con CUI N° 2499803 se encuentra en convocatoria de contratación: AS-SM-25-2022-OEC/CAFED-1 según calendario establecido en el SEACE se encuentra en la etapa de consentimiento de la Buena Pro. El gasto se efectuara una vez inicie la ejecución de la obra.	0.00	0.00	0%



### Evaluación al Primer Semestre 2022 de las Inversiones a cargo de la Gerencia de Infraestructura Educativa

PROGRAMA APROBADOS POR LEY N°29775	DEFINICION	ITEM	CUI	INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA- 1ER SEMESTRE	META FISICA			META FINANCIERA			
						PROGRAMADA	EJECUTADA	% AVANCE	ESTADO SITUACIONAL	PROGRAMADO AL 30.06	EJECUTADO AL 30.06	% AVANCE
		12	2499962	REPARACION DE AULA DE PSICOMOTRICIDAD; EN EL(LA) IE 109 DIVINO JESUS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	OBRA	0	0	0%	Respecto al avance físico se precisa que la obra de la inversión con CUI N°2499962 se encuentra en convocatoria de contratación: AS-SM-28-2022-OEC/CAFED-1 según calendario establecido en el SEACE se encuentra en la etapa de consentimiento de la Buena Pro. El gasto se efectuará una vez inicie la ejecución de la obra.	0.00	0.00	0%
		13	2501110	RENOVACION DE ESCALERA DE ACCESO; EN EL(LA) IE 5079 JORGE CHAVEZ DARTNELL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	OBRA	0	0	0%	Respecto al avance físico se precisa que se encuentra en los Actos Preparatorios para el procedimiento de contratación de ejecución de la Obra. El gasto se efectuará una vez inicie la ejecución de la obra. Se precisa que la inversión cuenta con expediente técnico	0.00	0.00	100%
		14	2478086	REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5030 TNTE. CRNEL. LEOPOLDO PEREZ SALMON - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100%	Respecto al avance físico se precisa que la obra de la inversión con CUI N°2478086 se encuentra en convocatoria de contratación: AS-SM-26-2022-OEC/CAFED-1, según calendario establecido en el SEACE se encuentra en la etapa de consentimiento de la Buena Pro, el avance de gasto efectuado corresponde al pago de elaboración del expediente técnico de la inversión señalada.	16,000.00	15,900.00	99%
		15	2511599	CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR ; EN EL(LA) IE LUISA SOLOGUREN DE SABOGAL - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100%	Respecto al avance físico se precisa que se encuentra en los Actos Preparatorios para el procedimiento de contratación de ejecución de la Obra. El avance de gasto efectuado corresponde al pago de elaboración del expediente técnico de la inversión señalada	10,000.00	10,000.00	100%
		16	2511606	CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR ; EN EL(LA) IE LA PERLA - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100%	Respecto al avance físico se precisa que se encuentra en los Actos Preparatorios para el procedimiento de contratación de ejecución de la Obra. El avance de gasto efectuado corresponde al pago de elaboración del expediente técnico de la inversión señalada.	10,000.00	10,000.00	100%
		17	2542052	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 4004 SAN MARTIN DE PORRES - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100%	Respecto al avance físico se precisa que la inversión comprende la adquisición de equipo, mobiliario y el servicio de acondicionamiento del aula de innovación. Al 30 de junio el equipamiento se encuentra en estudio de mercado y en los actos preparatorios el servicio de acondicionamiento. El avance de gasto efectuado corresponde al pago de elaboración del expediente técnico de la inversión señalada.	10,000.00	10,000.00	100%
		18	2542055	ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5130 PACHACUTEC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100%	Respecto al avance físico se precisa que la inversión comprende la adquisición de equipo, mobiliario y el servicio de acondicionamiento del aula de innovación. Al 30 de junio el equipamiento se encuentra en estudio de mercado y en los actos preparatorios el servicio de acondicionamiento. El avance de gasto efectuado corresponde al pago de elaboración del expediente técnico de la inversión señalada	10,000.00	10,000.00	100%
		19	2542058	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5007 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100%	Respecto al avance físico se precisa que la inversión comprende la adquisición de equipo, mobiliario y el servicio de acondicionamiento del aula de innovación. Al 30 de junio el equipamiento se encuentra en estudio de mercado y en los actos preparatorios el servicio de acondicionamiento. El avance de gasto efectuado corresponde al pago de elaboración del expediente técnico de la inversión señalada.	10,000.00	10,000.00	100%
		20	2542105	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5010 - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100%	Respecto al avance físico se precisa que la obra de la inversión con CUI N° 2499803 se encuentra en convocatoria de contratación: AS-SM-34-2022-OEC/CAFED-1 y según calendario establecido en el SEACE se encuentra en la etapa de Integración de bases. El avance de gasto efectuado corresponde al pago de la elaboración del expediente técnico de la inversión.	18,000.00	17,900.00	99%
		21	2542107	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100%	Respecto al avance físico se precisa que se encuentra en los Actos Preparatorios para el procedimiento de contratación de ejecución de la Obra. El avance de gasto efectuado corresponde al pago de elaboración del expediente técnico de la inversión señalada.	18,000.00	17,950.00	100%



### Evaluación al Primer Semestre 2022 de las Inversiones a cargo de la Gerencia de Infraestructura Educativa

PROGRAMA APROBADOS POR LEY N°29775	DEFINICION	ITEM	CUI	INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA- 1ER SEMESTRE	META FISICA			META FINANCIERA			
						PROGRAMADA	EJECUTADA	% AVANCE	ESTADO SITUACIONAL	PROGRAMADO AL 30.06	EJECUTADO AL 30.06	% AVANCE
		22	2542112	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5123 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100%	Respecto al avance físico se precisa que la obra de la inversión con CUI N°2542112 se encuentra en convocatoria de contratación: AS-SM-27-2022-OEC/CAFED-1, según calendario establecido en el SEACE se encuentra en la etapa de perfeccionamiento de contrato, el avance de gasto efectuado corresponde al pago de elaboración del expediente técnico de la inversión señalada.	18,000.00	17,950.00	100%
		23	2542113	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5125 CASUARINAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100%	Respecto al avance físico se precisa que la obra de la inversión con CUI N°2542113 se encuentra en convocatoria de contratación: AS-SM-23-2022-OEC/CAFED-1, según calendario establecido en el SEACE se encuentra en la etapa de consentimiento de la Buena Pro, el avance de gasto efectuado corresponde al pago de elaboración del expediente técnico de la inversión señalada.	18,000.00	17,950.00	100%
		24	2542114	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5129 VENCEDORES DE PACHACUTEC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100%	Respecto al avance físico se precisa que se encuentra en los Actos Preparatorios para el procedimiento de contratación de ejecución de la Obra. El avance de gasto efectuado corresponde al pago de elaboración del expediente técnico de la inversión señalada.	18,000.00	17,950.00	100%
		25	2542115	2542115: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE CEBAS - 5026 JOSE MARIA ARGUEDAS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100%	Respecto al avance físico se precisa que la obra de la inversión con CUI N°2542115 se encuentra en convocatoria de contratación: AS-SM-24-2022-OEC/CAFED-1, según calendario establecido en el SEACE se encuentra en la etapa de perfeccionamiento de contrato, el avance de gasto efectuado corresponde al pago de elaboración del expediente técnico de la inversión señalada.	18,000.00	17,900.00	99%
		26	2545029	CONSTRUCCION DE ASCENSOR; EN EL(LA) IE VIRGEN DEL CARMEN - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100%	Respecto al avance físico se precisa que se encuentra en los Actos Preparatorios para el procedimiento de contratación de ejecución de la Obra. El avance de gasto efectuado corresponde al pago de elaboración del expediente técnico de la inversión señalada.	10,000.00	10,000.00	100%
<b>f. Programa de Refectorios Escolares</b>	Con la ejecución de la IOARR con CUI 2510586 se implementará un ambiente adecuado para la entrega y uso de los alimentos de los Estudiantes de la I.E 5003 VIRGEN DE LA I. CONCEPCION	27	2510586	REMODELACION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 5003 - VIRGEN DE LA I. CONCEPCION - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	OBRA	0	0	0%	Respecto al avance físico se precisa que se encuentra en los Actos Preparatorios para el procedimiento de contratación de ejecución de la Obra. El gasto se efectuará una vez inicie la ejecución de la obra. Se precisa que la inversión cuenta con expediente técnico aprobado.	0.00	0.00	0%
									<b>184,000.00</b>	<b>S/183,500.00</b>	<b>99.7%</b>	

