

EVALUACION DEL I Y II SEMESTRE DE LAS INVERSIONES A CARGO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CAFED

| PROGRAMA APROBADOS POR LEY N°29775 | DEFINICION | GERENCIA USUARIA RESPONSABLE EJECUCION DEL PROGRAMA | ITEM | NOMBRE DE LA INVERSION | UNIDAD DE MEDIDA | EVALUACION I SEMESTRE | | | | | | EVALUACION II SEMESTRE | | | | | |
|------------------------------------|------------|---|------|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------|----------|-----------------|------------|----------|------------------------|-----------|---------|-----------------|------------|---------|
| | | | | | | META FISICA | | | META FINANCIERA | | | META FISICA | | | META FINANCIERA | | |
| | | | | | | PROGRAMADA | EJECUTADA | % AVANCE | PROGRAMADA | EJECUTADA | % AVANCE | PROGRAMADA | EJECUTADA | % AVANC | PROGRAMADA | EJECUTADA | % AVANC |
| | | | 1 | REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE NUESTRA SEÑORA DE BELEN - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 330,314.00 | 330,314.00 | 100% | | | | | | |
| | | | 2 | REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE VILLA LOS REYES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 436,618.00 | 436,618.00 | 100% | | | | | | |
| | | | 3 | RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 145 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 249,582.00 | 249,582.00 | 100% | | | | | | |
| | | | 4 | RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 146 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 245,903.00 | 245,903.00 | 100% | | | | | | |
| | | | 5 | CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5136 FERNANDO BELAUDE TERRY - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 467,523.00 | 467,523.00 | 100% | | | | | | |
| | | | 6 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5092 SANTA ROSA DE LIMA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 267,684.00 | 267,684.00 | 100% | | | | | | |
| | | | 7 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5094 NACIONES UNIDAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 391,311.00 | 391,311.00 | 100% | | | | | | |
| | | | 8 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5121 PEDRO PLANAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 321,499.00 | 321,499.00 | 100% | | | | | | |
| | | | 9 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5130 PACHACUTEC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 366,944.00 | 366,944.00 | 100% | | | | | | |
| | | | 10 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5124 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 451,640.00 | 451,640.00 | 100% | | | | | | |
| | | | 11 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5093 ANTONIO RAYMONDI - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 321,942.00 | 321,942.00 | 100% | | | | | | |
| | | | 12 | CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5088 HEROES DEL PACIFICO - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 401,130.00 | 401,130.00 | 100% | | | | | | |
| | | | 13 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5086 POLITECNICO DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 361,376.00 | 361,376.00 | 100% | | | | | | |
| | | | 14 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5122 JOSE ANDRES RAZURI ESTEVEZ - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 442,260.00 | 442,260.00 | 100% | | | | | | |
| | | | 15 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE FE Y ALEGRIA 29 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 311,922.00 | 311,922.00 | 100% | | | | | | |
| | | | 16 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5087 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 475,747.00 | 475,747.00 | 100% | | | | | | |
| | | | 17 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 137 FEDERICO VILLARREAL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 278,871.00 | 278,871.00 | 100% | | | | | | |
| | | | 18 | REMODELACION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 5003 - VIRGEN DE LA I. CONCEPCION - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | 1 | 1 | 100% | 30,000.00 | 30,000.00 | 100% | | | | | | |
| | | | 19 | RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE SANTO DOMINGO SAVIO - CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | | | | | | | 1 | 1 | 100% | 239,026.00 | 239,026.00 | 100% |
| | | | 20 | RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 110 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | | | | | | | 1 | 1 | 100% | 486,356.00 | 486,356.00 | 100% |
| | | | 21 | CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 81 - JORGE CHAVEZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | | | | | | | 1 | 1 | 100% | 35,000.00 | 35,000.00 | 100% |
| | | | 22 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5049 EMMA DETTMANN DE GUTIERREZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | | | | | | | 1 | 1 | 100% | 11,352.00 | 11,352.00 | 100% |

* DURANTE EL I SEMESTRE DEL 2021, SE EJECUTARON 17 OBRAS DE IOARR Y 01 EXPEDIENTE TECNICO.

* DURANTE EL II SEMESTRE DEL 2021, SE EJECUTARON 02 OBRAS DE IOARR Y 02 EXPEDIENTES TECNICOS.



EVALUACION DEL I Y II SEMESTRE DE LAS INVERSIONES A CARGO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CAFED

| PROGRAMA APROBADOS POR LEY N°29775 | DEFINICION | GERENCIA USUARIA RESPONSABLE EJECUCION DEL PROGRAMA | ITEM | NOMBRE DE LA INVERSION | UNIDAD DE MEDIDA | EVALUACION I SEMESTRE | | | | | | EVALUACION II SEMESTRE | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|------|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------|----------|-----------------|------------|----------|------------------------|-----------|---------|-----------------|------------|---------|--|--|--|--|
| | | | | | | META FISICA | | | META FINANCIERA | | | META FISICA | | | META FINANCIERA | | | | | | |
| | | | | | | PROGRAMADA | EJECUTADA | % AVANCE | PROGRAMADA | EJECUTADA | % AVANCE | PROGRAMADA | EJECUTADA | % AVANC | PROGRAMADA | EJECUTADA | % AVANC | | | | |
| Programa de Infraestructura | Comprende la reconstrucción, reparación, equipamiento y modernización de escuelas públicas con el factor de énfasis en el desarrollo informático y sistema de internet, debiendo tener como fin el dotarlas de los elementos que permitan conformar aulas virtuales de aprendizaje, enseñanza y perfeccionamiento para alumnos y profesores de la Provincia Constitucional del Callao. | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL CAFED | 1 | REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE NUESTRA SEÑORA DE BELEN - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 330,314.00 | 330,314.00 | 100% | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE VILLA LOS REYES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 436,618.00 | 436,618.00 | 100% | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 145 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 249,582.00 | 249,582.00 | 100% | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 146 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 245,903.00 | 245,903.00 | 100% | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5136 FERNANDO BELAUNDE TERRY - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 467,523.00 | 467,523.00 | 100% | | | | | | | | | | |
| | | | 6 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5092 SANTA ROSA DE LIMA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 267,684.00 | 267,684.00 | 100% | | | | | | | | | | |
| | | | 7 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5094 NACIONES UNIDAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 391,311.00 | 391,311.00 | 100% | | | | | | | | | | |
| | | | 8 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5121 PEDRO PLANAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 321,499.00 | 321,499.00 | 100% | | | | | | | | | | |
| | | | 9 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5130 PACHACUTEC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 366,944.00 | 366,944.00 | 100% | | | | | | | | | | |
| | | | 10 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5124 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 451,640.00 | 451,640.00 | 100% | | | | | | | | | | |
| | | | 11 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5093 ANTONIO RAYMONDI - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 321,942.00 | 321,942.00 | 100% | | | | | | | | | | |
| | | | 12 | CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5088 HEROES DEL PACIFICO - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 401,130.00 | 401,130.00 | 100% | | | | | | | | | | |
| | | | 13 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5086 POLITECNICO DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 361,376.00 | 361,376.00 | 100% | | | | | | | | | | |
| | | | 14 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5122 JOSE ANDRES RAZURI ESTEVEZ - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 442,260.00 | 442,260.00 | 100% | | | | | | | | | | |
| | | | 15 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE FE Y ALEGRIA 29 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 311,922.00 | 311,922.00 | 100% | | | | | | | | | | |
| | | | 16 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5087 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 475,747.00 | 475,747.00 | 100% | | | | | | | | | | |
| | | | 17 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 137 FEDERICO VILLARREAL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | 1 | 1 | 100% | 278,871.00 | 278,871.00 | 100% | | | | | | | | | | |
| | | | 18 | REMODELACION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 5003 - VIRGEN DE LA I. CONCEPCION - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | 1 | 1 | 100% | 30,000.00 | 30,000.00 | 100% | | | | | | | | | | |
| | | | 19 | RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE SANTO DOMINGO SAVIO - CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | | | | | | | 1 | 1 | 100% | 239,026.00 | 239,026.00 | 100% | | | | |
| | | | 20 | RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 110 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | % DE EJECUCION DE INVERSION | | | | | | | 1 | 1 | 100% | 486,356.00 | 486,356.00 | 100% | | | | |
| | | | 21 | CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 81 - JORGE CHAVEZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | | | | | | | 1 | 1 | 100% | 35,000.00 | 35,000.00 | 100% | | | | |
| | | | 22 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5049 EMMA DETTMANN DE GUTIERREZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | | | | | | | 1 | 1 | 100% | 11,352.00 | 11,352.00 | 100% | | | | |

* DURANTE EL I SEMESTRE DEL 2021, SE EJECUTARON 17 OBRAS DE IOARR Y 01 EXPEDIENTE TECNICO.

* DURANTE EL II SEMESTRE DEL 2021, SE EJECUTARON 02 OBRAS DE IOARR Y 02 EXPEDIENTES TECNICOS .