



RESUMEN EJECUTIVO

ACTIVIDAD:

**“MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA Y
DRYWALL EN LAS II.EE. PÚBLICAS DE LA REGIÓN
CALLAO 2019”**

2019

RESUMEN EJECUTIVO

A. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD.

“MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE CARPINTERIA Y DRYWALL EN LAS II.EE PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO 2019”

B. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La presente actividad contempló los siguientes trabajos:

- Trabajos de mejoramiento de carpetas existentes.
- Trabajos de pintura en mobiliario existente.
- Trabajos de suministro y reposición de puertas de madera en aulas.
- Mantenimiento de marcos de puertas y ventanas.
- Trabajos en drywall en ambientes interiores de aulas.
- Trabajos de pintura y acabado en material drywall.
- Trabajos de acabado mediante el pintado final de los elementos intervenidos y ejecutados.

C. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD.

Objetivo General.

Conservación de la vida útil del mobiliario escolar y mejoramiento y/o adecuación de ambientes interiores en las II.EE Públicas de la Provincia Constitucional del Callao.

Objetivo Específico.

El desarrollo de la actividad de MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE CARPINTERIA Y DRYWALL EN LAS II.EE PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO 2019, buscó mantener en condiciones adecuadas los elementos de carpintería y el mobiliario escolar de las II.EE Públicas de la Región Callao durante el año escolar 2019, a fin de conseguir en su mobiliario, un aspecto limpio y adecuado acorde con la función que cumple para la educación chalaca.

D. NÚMERO DE BENEFICIARIOS PREVISTO.

151, 927 alumnos de II.EE Públicas de la Región Callao.

E. NUMERO DE BENEFICIARIOS EJECUTADOS



11,300 alumnos aproximadamente de II.EE Públicas de la Región Callao.

F. NUMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS PREVISTO

275 Colegios Públicos de la Región Callao.

G. NUMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS EJECUTADAS

19 colegios Públicos de la Región Callao.

H. OTROS BENEFICIARIOS.

Personal docente, administrativo y de servicio de cada una de las II. EE Públicas intervenidas.

I. PRESUPUESTO ANALITICO PREVISTO COMPARATIVO CON PRESUPUESTO ANALITICO EJECUTADO CONSIDERANDO LAS GENERICAS DE GASTO DE LOS COMPONENTES DE LA ACTIVIDAD, Y LOS PORCENTAJES DE EJECUCION.

P.P.	Denominación de la partida presupuestal	PRESUPUESTO			AVANCE FINANCIERO
		Aprobado	ejecutado	Saldo	
231311	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	11,331.00	1,274.41	10056.59	11.25%
231511	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,793.88	0.00	20793.88	0.00%
231512	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,809.26	6,539.04	270.22	96.03%
231531	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,764.00	2,764.00	0.00	100.00%
231613	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	44,500.00	32,840.00	11660.00	73.80%
231614	DE SEGURIDAD	4,869.60	4,869.60	0.00	100.00%
2311111	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	94,854.60	89,324.40	5530.20	94.17%
2319911	HERRAMIENTAS	25,304.00	25,304.00	0.00	100.00%
232512	DE VEHICULOS	36,000.00	12,000.00	24000.00	33.33%
23271199	SERVICIOS DIVERSOS	156,706.00	57,082.62	99623.38	36.43%
263222	MOBILIARIO	37,325.00	37,250.00	75.00	99.80%
2632999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	6,680.00	6,680.00	0.00	100.00%
TOTAL		447,937.34	275,928.07	172,009.27	61.60%

Del presupuesto aprobado de la Actividad cuyo valor es de S/ 447,937.34 (Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Treinta y Siete con 34/100 Soles), se ejecutó S/. 275,928.07 (Doscientos setenta y cinco mil novecientos veintiocho y 07/100 soles) monto que representó el 61.60% de presupuesto asignado. Así mismo

se verifica un saldo de S/. 172,009.27 (Ciento setenta y dos mil nueve y 27/100 soles) el que representa el 38.40%.

J. ENTIDAD EJECUTORA

Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao – CAFED, a través de la Gerencia de Infraestructura Educativa.

K. PROGRAMA DEL CAFED AL QUE ESTA ADSCRITA LA ACTIVIDAD

La actividad MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE CARPINTERIA Y DRYWALL EN LAS II.EE PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO 2019, se encuentra enmarcado dentro de la Ley N° 29775 Ley que precisa los programas a cargo del Fondo Educativo de la Provincia Constitucional del Callao, Artículo 2° Programas del Fondo Educativo de la Provincia Constitucional del Callao, Literal e) *Programa de Construcción de Infraestructura, que comprende la reconstrucción, reparación, equipamiento y modernización de escuelas públicas con énfasis en el desarrollo informático y sistema de internet, dotándolas de los elementos que permitan conformar aulas virtuales de aprendizaje, enseñanza y perfeccionamiento para alumnos y profesores.*

L. RESPONSABLE DE LA ELABORACION DE LA ACTIVIDAD

Ing. Robin Orlando Ríos Sánchez
Especialista de la Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED.

M. RESPONSABLE DE LA INICIATIVA DE LA ACTIVIDAD

Gerente de Infraestructura Educativa del CAFED:
Ing. Blanca Carolina Giuliana Mejía Luna.

N. RESPONSABLE DE LA SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD

Coordinador de la Actividad: Fiorella Carolaine Rodríguez Prado

O. RELACION DE FUNCIONARIOS QUE SUSCRIBEN LA CONFORMIDAD DE LA ACTIVIDAD

La actividad en mención, ha sido aprobada durante la Gestión de la Ing. Blanca Carolina Giuliana Mejía Luna en su calidad de Gerente de Infraestructura del CAFED; y culminó durante la Gestión de la Arq. Cecilia





Gobierno Regional del Callao
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO CALLAO – CAFED
“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”



Paola Benites Aliaga en su calidad de Gerente de Infraestructura del CAFED.

P. FECHA DE ELABORACION DE LA ACTIVIDAD

Presentación de Expediente de la actividad a la Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED: 15 de Agosto del 2019 según indica el Informe N°042-2019-CAFED/GIE/RORS.

Q. FECHA DE INICIO Y FINAL DE LA ACTIVIDAD

La actividad se aprobó el 30 de octubre del 2019, mediante Resolución Gerencial N°069-2029-CAFED/GG.
Inicio de la actividad: Noviembre 2019
Fin actividad: Diciembre del 2019.

R. FECHA DE APROBACION POR EL DIRECTIRIO DEL CAFED

Acta N°007-2019 Sesión de Consejo Directivo del Comité de Administración del Fondo Educativo del CAFED, de fecha 16 de agosto del 2019.

S. EVALUACION DEL IMPACTO DE LA ACTIVIDAD

Con la ejecución de la actividad “MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE CARPINTERIA Y DRYWALL EN LAS II.EE PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO 2019” se contribuyó con la mejora de la calidad educativa de los Estudiantes del Callao; mediante la intervención de mobiliario y elementos que brindan mayor facilidad para el desempeño de las tareas escolares.

T. OBSERVACION

La actividad, según su expediente técnico, presentado el 15 de agosto del 2019 (Informe N°042-2019-CAFED/GIE/RORS) estuvo programada para un plazo de ejecución de 04 meses, sin embargo, hubo retrasos de carácter administrativo, por lo que con fecha 30 de octubre del 2019, se aprobó la actividad con Resolución Gerencial N°069-2029-CAFED/GG; posteriormente hubo cambio de Gerente del área de Infraestructura Educativa del CAFED, asumiendo la Gerencia la Arq. Cecilia Paola Benites Aliaga a partir del 05.11.2019, finalmente se redujo en gran medida el plazo previsto de ejecución de la actividad, sin embargo se avanzó cubrir las necesidades de colegios priorizados.

