



RESUMEN EJECUTIVO

ACTIVIDAD:

**“INSTALACIÓN DE AULAS PROVISIONALES EN II.EE.
PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO 2020”**

2020

RESUMEN EJECUTIVO

A. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD.

INSTALACIÓN DE AULAS PROVISIONALES EN II. EE PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO 2020.

B. DESCRIPCIÓN.

La actividad **INSTALACIÓN DE AULAS PROVISIONALES EN II. EE PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO 2020** contemplo la ejecución de los siguientes trabajos:

- 1) Instalación de Aulas Provisionales en Interior de la II, EE. Pública NO 5098 Kumamoto — Mi Perú.
- 2) Instalación de Aulas Provisionales en Interior de la II. EE. Pública Fe y Alegría 29 — Ventanilla.
- 3) Instalación de Aulas Provisionales en Interior de la II. EE. Pública NO 135 Mi Pequeño Mundo — Ventanilla.
- 4) Instalación de Aulas Provisionales en Interior de la II. EE. Pública Escuela Hogar Comunitaria Regional Sagrada Familia — Ventanilla.
- 5) Instalación de Aulas Provisionales en el Interior de la II. EE. N°5140 Presidente de la Republica de Colombia- Ventanilla
- 6) Instalación de Aulas Provisionales en Interior de la II. EE. Pública N° 5152 Miguel Grau UGEL — Ventanilla.
- 7) Instalación de Aulas Provisionales en Interior de la II. EE. Pública NO 5117 Jorge Portocarrero Rebaza — Ventanilla.
- 8) Instalación de Aulas Provisionales en Interior de la II. EE. Pública NO 5135 La Salle — Ventanilla.
- 9) Instalación de Aulas Provisionales en Interior de la II. EE. Pública NO 5154 Santiago Antúnez de Mayolo — Ventanilla.
- 10) Instalación de Aulas Provisionales en Interior de la II. EE. Pública Inicial NO 152 — Ventanilla.
- 11) Instalación de Aulas Provisionales en Interior de la II. EE. Pública NO 5096 Hijos de Ventanilla — Ventanilla.
- 12) Instalación de Aulas Provisionales en Interior de la II. EE. Pública Nuestra Señora de Belén — Ventanilla.
- 13) Instalación de Aulas Provisionales en Interior de la II. EE. Pública Inicial NO 158 — Ventanilla.
- 14) Instalación de Aulas Provisionales en Interior de la II. EE. Pública NO 5094 Naciones Unidas — Ventanilla.
- 15) Instalación de Aulas Provisionales en Interior de la II. EE. Pública N O 155 San Miguel Arcángel — Ventanilla.
- 16) Instalación de Aulas Provisionales en Interior de la II. EE. Pública Inicial NO 160 — Ventanilla.
- 17) Instalación de Aulas Provisionales en Interior de la II. EE. Pública Bicentenario — Callao.
- 18) Instalación de Aulas Provisionales en Interior de la II. EE. Pública Fe y Alegría 32 — Mi Perú.
- 19) Instalación de Aulas Provisionales en Interior de la II. EE. Pública N O 5130-4 Chavinillo - Mi Perú.

Estas necesidades fueron comunicadas al CAFED mediante documentos y como consecuencia de visitas de rutina realizadas por la Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED a las diferentes instituciones educativas de la Región Callao.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO CALLAO – CAFED
“Año de la Universalización de la Salud”



Es así; que la Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED formulo la actividad Instalación de **Aulas Provisionales en II. EE. Públicas de la Región Callao 2020**, a fin de dar atención a las diferentes solicitudes hechas por el personal de las instituciones educativas intervenidas, y como parte del plan de trabajo trazado por el CAFED del año 2020.

C. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD.

Objetivo Específico del Plan Anual.

Se mantuvo las instalaciones de las instituciones educativas públicas de la Región Callao con ambientes necesarios, utilizando de manera óptima los recursos generados por el Gobierno Regional del Callao, a fin de conservar un buen nivel educativo de la población estudiantil chalaca.

Objetivo General.

La presente actividad busca solucionar las necesidades básicas que se vieron reflejadas en los diferentes requerimientos realizados por las instituciones educativas públicas de la Región Callao, mediante oficios y documentos presentados al CAFED, y a las visitas de rutina efectuadas por el personal de la Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED.

Objetivo Específico.

El objetivo específico de la actividad es dotar a las instituciones educativas públicas de la Región Callao, de ambientes seguros y amenos para que el estudiante chalaco pueda desarrollarse culturalmente de manera normal y eficiente.

D. NÚMERO DE BENEFICIARIOS (ALUMNOS) PREVISTO.

3, 220 alumnos de la Región Callao aproximadamente.

E. NÚMERO DE BENEFICIARIOS EJECUTADOS.

3,150 alumnos de la Región Callao.

F. NÚMERO DE BENEFICIARIOS (INSTITUCIONES EDUCATIVAS) PREVISTO.

19 II. EE. Públicas de la Región Callao.

G. NUMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS EJECUTADAS

19 II. EE. Públicas de la Región Callao, instalando de esa manera 92 aulas provisionales.

H. OTROS BENEFICIARIOS.

Personal docente, administrativo y de servicio cada una de las II. EE Públicas intervenidas.

I. PRESUPUESTO ANALITICO PREVISTO COMPARATIVO CON PRESUPUESTO ANALITICO EJECUTADO CONSIDERANDO LAS GENERICAS DE GASTO DE LOS COMPONENTES DE LA ACTIVIDAD, Y LOS PORCENTAJES DE EJECUCION.



CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		
		ASIGNADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
231311	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9,023.00	3,970.12	44.00%
231511	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA	5,823.00	5,761.23	98.94%
231512	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	54,729.00	53,904.38	98.49%
232471	DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	3,855.00	3,854.91	100.00%
232512	ALQUILER DE VEHÍCULOS	30,000.00	30,000.00	100.00%
23271199	SERVICIOS DIVERSOS	4,752,306.00	4,745,425.58	99.86%
232721	CONSULTORIA	84,000.00	84,000.00	100.00%
		4,939,736.00	4,926,916.22	99.74%

Del presupuesto asignado que fue de S/ 4,939,736.00 (Cuatro millones novecientos treinta y nueve mil setecientos treinta y seis y 00/100 soles), se ejecutó S/. 4,926,916.22 (Cuatro millones novecientos veintiséis mil novecientos dieciséis y 22/100 soles), el cual representa un avance del 99.74% del cumplimiento de la meta programada.

J. ENTIDAD EJECUTORA

Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao – CAFED, a través de la Gerencia de Infraestructura Educativa.

K. PROGRAMA DEL CAFED AL QUE ESTA ADSCRITA LA ACTIVIDAD

La actividad **Instalación de Aulas Provisionales en II. EE. Públicas de la Región Callao 2020**, está enmarcada dentro de la Ley N° 29775 Ley que precisa los Programas a cargo del Fondo Educativo de la Provincia Constitucional del Callao, Artículo 2. Programas del Fondo Educativo de la Provincia Constitucional del Callao, ítem e) Programa de Construcción de Infraestructura que comprende la reconstrucción, reparación, equipamiento y modernización de escuelas públicas con énfasis en el desarrollo informático y sistema de internet, dotándolas de los elementos aprendizaje, enseñanza y perfeccionamiento para alumnos y profesores.

L. RESPONSABLE DE LA ELABORACION DE LA ACTIVIDAD

Ing. Robin Orlando Ríos Sánchez
 Especialista de la Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED.

M. RESPONSABLE DE INICIATIVA DE LA ACTIVIDAD

Arq. CECILIA PAOLA BENITES ALIAGA.
 Gerente de Infraestructura Educativa del CAFED

N. RESPONSABLE DE SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD

Coordinador de la Actividad “Instalación de las aulas provisionales de las II.EE. Públicas de la Región Callao 2020”: Sra. Catherina Mariela Centeno Palomares



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO CALLAO – CAFED
“Año de la Universalización de la Salud”



O. RELACION DE FUNCIONARIOS QUE SUSCRIBEN LA CONFORMIDAD DE LA ACTIVIDAD

Gerente de Infraestructura Educativa del CAFED:
Arq. Cecilia Paola Benites Aliaga

P. FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Con fecha 06 de enero del 2020 el Especialista en Elaboración de Expedientes Técnicos del CAFED, Ing. Robin Orlando Ríos Sánchez presenta el Expediente de la actividad “INSTALACION DE AULAS PROVISIONALES DE LAS II.EE PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO 2020” a la Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED mediante Informe N°002-2020-CAFED/GIE/RORS.

Q. FECHA DE INICIO Y FINAL DE LA ACTIVIDAD

Inicio de la actividad: febrero 2020
Fin actividad: Diciembre del 2020

R. FECHA DE APROBACION POR EL DIRECTORIO DEL CAFED

Acta N°001-2020 Sesión de Consejo Directivo del Comité de Administración del Fondo Educativo del CAFED, de fecha 27 de enero del 2020.

S. EVALUACION DE IMPACTO DE LA ACTIVIDAD

Con la ejecución de la actividad “INSTALACIÓN DE AULAS PROVISIONALES EN II. EE PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO 2020” se contribuyó con la mejora de la calidad educativa de los Estudiantes Chalacos; mediante la instalación y mejoramiento de la Infraestructura existente en los Colegios Públicos de la Región Callao.

T. OBSERVACIONES

Dado al aislamiento social obligatorio (cuarentena) decretado por el Gobierno Peruano mediante Decreto supremo N°044-2020-PCM publicado en el diario oficial el peruano el 15.03.2020 se suspendieron los procedimientos de selección de instalación de aulas que contemplaba la actividad,
en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 y su Reglamento y los demás regímenes de contratación comprendidos por el Sistema Nacional de Abastecimiento, en concordancia Resolución Directoral N°001-2020-EF-54.01 publicada el 16.03.2020, Resolución Directoral N°002-2020-EF-54.01 publicada el 30.03.2020, Resolución Directoral N°003-2020-EF-54.01 publicado el 12.04.2020.

Posteriormente en el mes de junio se reanudaron las convocatorias de instalación de aulas, y al mes de diciembre se culminó al 100% con la ejecución del servicio de instalación de 92 Aulas en 19 Colegios Públicos de la Región Callao.

